

## ООО «Антей плюс»

Тел.(факс). (34248) 4-44-56. Адрес: г. Губаха, Пермский край, ул. 2-Коммунистическая, Д.10.  
ИНН 5913005262 КПП 591301001, р/с 40702810549540130176 в Губахинском ОСБ 6897 Западно-Уральского  
Банка СБ РФ г. Перми БИК 045773603, К/с 30101810900000000603

Строительство водовода для оснежения горнолыжных трасс «Гигант» и «Турист» осуществлены подрядной организацией ООО «Антей плюс». Заказчиком является МУП «Горнолыжный центр «Губаха». Рабочий проект разработан ООО «ДАСМОТ».

Наибольшая длина трассы 1324,6 метра. Перепад высот составляет 267,8 метра.

Проектируемый водовод выполнен из полиэтиленовых армированных синтетическими нитями труб наружным диаметром 125мм производства ООО «Технология композитов» г. Пермь.

После предварительной подготовки траншеи, автомашиной Урал, производилось размотка и растягивание труб вдоль трассы, с прогревом бухты в соответствии с РД.

На концах труб устанавливались соединительные законцовки с переходными фланцами по 2 штуки на конец трубы. Далее устанавливалась необходимая арматура, предусмотренная проектом. По завершению строительства участка водовода системы оснежения горнолыжных трасс, трубопровод испытывался на прочность и герметичность. Испытание производилось нагнетанием воды в систему насосом СР 32-12 I-FA-E-HQQE на давление 4 МПа. В течение испытываемого времени, падение давления в системе не наблюдалось, трубы не имели признаков деформации. Всего на участках горнолыжных трасс «Гигант» и «Турист» уложено и испытано 1130 метров полиэтиленовых армированных труб Ø125мм. Эксплуатация водовода для системы оснежения горнолыжных трасс из полиэтиленовых труб армированных синтетическими нитями, в течение горнолыжного сезона подтверждает их надежность и прочность.



(Луц Ф.Ф.)